

등록번호	상가기획팀-2997
등록일자	2019.12.27
결재일자	2019.12.27
공개여부	공개

# 업무보고

팀장	처장	결 재
정동현	주욱상	

중부지하도상가사업소장 김명석

## 제 목 : 2019년도 지하도상가 市 투자사업 추진실적 결과 보고

지하상가내 안전하고 쾌적한 환경조성을 통한 상가활성화를 위해 추진된 2019년도 市 투자사업 추진 결과를 보고 드림.

### I 사업 개요

- 사업기간: 2008년 ~ 계속
- 사업대상: 7개 지하도상가(남부4, 중부3)  
☞ 2017. 12. 17. 서면지하도상가 중앙물 인수·관리운영 개시

### II 연도별 추진실적

- 상가별 집행내역(2008년~2019년)

(단위 : 백만원)

구 분	계	남포	광복	부산역	국제	서면지하도상가			비 고
						부전물	서면물	중앙물	
합 계	17,936	6,837	4,889	2,701	74	1,007	2,185	243	
2008년	743	593	150	-	-	-	-	-	공조설비 급수배관 냉온수기 E/S 등
2009년	1,419	742	677	-	-	-	-	-	공조설비 수배전,화장실등
2010년	1,813	883	930	-	-	-	-	-	공조설비, 저수조 방화셔터 등
2011년	1,371	377	994	-	-	-	-	-	공조설비, 조명설비 등
2012년	1,350	483	867	-	-	-	-	-	공조설비, 보일러 조명, 상황실등
2013년	1,979	1,011	411	-	-	557	-	-	공조, 조명, 부산역 전면개보수 등
2014년	2,170	684	248	999	-	239	-	-	공조설비 수배전설비 등
2015년	1,943	705	404	724	-	110	-	-	공조설비, MCC반 셔터,출입구 등
2016년	2,465	511	149	881	15	2	907	-	공조·전기설비 등
2017년	817	574	12	97	35	99	-	-	공조·전기설비 등
2018년	1,866	274	47	-	24	-	1278	243	안전시스템 확충 등

※ 국제지하도상가 : 2002년 전면 개·보수 완료(1,795백만원)

### Ⅲ 2019년 추진실적

○ 지하도상가 노후시설 개보수비: 1,547백만원 집행(예산:1,600백만원)

(단위 : 백만원)

No	추진사업	예산	추진사항		비고
			집행	잔액	
<b>계</b>		<b>1,600</b>	<b>1,547</b>	<b>53</b>	
1	남포,광복 사용기간 만료점포 등 개·보수공사	380	386	-6	완료
2	남포,광복지하도상가 구조물 보수보강공사	10	9	1	완료
3	지하도상가 재난방송시스템 구축공사(남포 외 4개소)	61	61	0	완료
4	지하도상가 비상방송 교체공사(남포,중앙몰)	32	32	0	완료
5	광복지하도상가 기전실 보수보강공사	54	32	22	완료
6	국제지하도상가 무선설비 구축공사	4	3	1	완료
7	부산역지하도상가 소방펌프 교체공사	42	42	0	완료
8	부산역지하도상가 화재수신반 교체공사	10	10	0	완료
9	서면지하도상가 부전물 덕트청소 정비	145	145	0	완료
10	서면지하도상가 부전물 소방설비 교체	34	34	0	완료
11	서면지하도상가 서면물 노후시설정비	75	82	-7	완료
12	서면지하도상가 중앙몰 안전시설 확충 등 정비	141	137	4	완료
13	서면지하도상가 중앙몰 화장실 정비	90	91	-1	완료
14	서면지하도상가 중앙몰 안내간판 정비	20	20	0	완료
15	서면지하도상가 중앙몰 자동제어시스템 교체	140	140	0	완료
16	도면전산화	4	3	1	완료
17	지하도상가 미세먼지 모니터링 시스템 구축	15	15	0	완료
18	서면물 출입계단 연결로 노후 천장재 교체	100	111	-11	완료(추가사업)
19	사용기간 만료점포 등 개·보수공사(중부사업소)	20	21	-1	완료(추가사업)
20	서면지하도상가 노후 캐노피 배수로 보강	11	10	1	완료(추가사업)
21	중앙몰 청소용역 등 근로자 위생시설 설치	60	48	12	완료(추가사업)
22	부전물 전기실 고압반 진공차단기 교체공사	11	9	2	완료(추가사업)
23	부산역지하도상가 시설 정비	50	26	24	완료(추가사업)
24	광복지하상가 냉온수기 고온재생기 교체	31	31	0	완료(추가사업)
25	부산역, 국제지하도상가 CCTV 설치공사	30	18	12	완료(추가사업)
26	부산역지하도상가 부산관광 홍보공간 조성	30	31	-1	완료(추가사업)

### Ⅳ 행정 사항

○ 2019년도 市투자사업 추진 결과보고 제출 ⇒ 市 건설행정과 불임 市 투자사업 세부추진내역 1부. 끝.

2019년 12월 27일 위 보고자 상가기획팀 기계4급 최진복 최진복