

등록번호	상가기획팀-3607
등록일자	2020.12.31.
결재일자	2020.12.31.
공개여부	공개

업무보고

팀장	처장	결 재
최인석	배종근	

남부지하도상가사업소장 주정해 중부지하도상가사업소장 정경원

제 목 : 2020년 시투자사업(지하도상가 노후시설 개보수) 추진결과 보고

2020년 부산시 투자사업비 활용으로 지하도상가 시설안전 확보 및 상가 활성화를 위한 시설개선 및 개보수공사를 추진하고 그 결과를 보고드립니다.

※ 고객만족성과, 고객만족

사업 개요

- 사업예산: 2,800백만원('20년도 부산시 투자사업)
- 사업내용: 7개 지하도상가 노후시설 개보수 1식
- 사업기간: 2020. 1. 1. ~ 12. 31.

추진 결과

- 사업비 2,800백만원 중 2,767백만원 집행(98.8%)하여 시설개선 및 개보수 추진

No	추진내역	추진경과	예산(백만원)		비고
			배정	집행	
합계			2,800	2,767	세부내역 '붙임' 참고
1	남포,광복 사용기간 만료점포 등 개보수	완료	230	219	
2	남포지하도상가 분수대 천장 정비	완료	132	132	
3	남포·광복지하도상가 화장실 환경 개선	완료	136	136	
4	서면몰, 중앙몰 공공보도 천장 등 정비	완료	162	162	
5	서면몰 공공보도 바닥 및 계단실 정비	완료	119	118	
6	지하도상가 소규모 시설 공사	완료	266	266	
7	중앙몰 수배전설비 교체 등	완료	833	833	
8	광복 공공보도 노후 간접조명 교체	완료	204	198	
9	중앙몰 덕트 청소 및 정비	완료	125	125	
10	부전몰 스크류 냉동설비 교체	완료	312	312	
11	전기실 고체에어로졸 소화 장치 설치	완료	27	27	
12	서면몰·중앙몰 소방시설 정비	완료	102	102	
13	서면몰 상시 미세먼지 모니터링 구축	완료	10	2	
14	미세먼지저감 공기조화기 교체	완료	72	72	
15	서면몰 화장실 리모델링 및 위생시설설치	완료	9	9	'20 설계('21 공사)
16	보일러, 냉온수기 저녹스버너 교체공사	완료	41	40	
17	상가관리처 관리사무실 급배기설비 개선	완료	20	14	

행정 사항

- 2020년도 시투자사업 추진결과 제출 ⇒ 시 건설행정과

붙임 2020년 시투자사업(지하도상가 노후시설 개보수) 세부 추진내역 1부. 끝.

2020. 12. 30. 위 보고자 상가기획팀 기계4급 김정은김정은