

등록번호	상가기획팀-143
등록일자	2023.01.10.
결재일자	2023.01.10.
공개여부	공개

# 업무보고

팀장	처장	결 재
	전결 01/10	

남부지하도상가사업소장

중부지하도상가사업소장

## 제 목 : 2022년도 지하도상가 노후시설 개보수사업 추진결과 보고

시설물 안전성 확보 및 이용편의 개선 등 지하도상가 활성화를 위한 노후시설 개보수사업을 추진하고 그 결과를 다음과 같이 보고드립니다.

※ 고객만족, 시설유지

### I 사업개요

- 사업명: 2022년도 지하도상가 노후시설 개보수사업
- 사업비: 1,580백만원
- 사업내용: 7개 지하도상가 노후시설 개보수 1식
- 사업기간: 2022. 1. 1. ~ 12. 31.

### II 추진결과

- 사업비 1,580백만원 중 1,528백만원 집행(96.7%)하여 시설개선 및 개보수 추진

No	추진내역	추진 경과	예산(백만원)		비고
			배정	집행	
합계			1,580	1,528	세부내역 '붙임' 참고
1	서면물 공공보도 노후 간접조명 교체	완료	78	78	
2	서면물 점포 냉난방기 교체	완료	295	295	
3	서면물 냉동기·냉각탑 교체	완료	348	347	
4	광복지하도상가 냉난방용 흡수식냉온수기 교체	완료	166	166	
5	임대기간 만료점포 정비 등 소규모 시설보수	완료	613	562	
6	보행자 이동편의시설 시범 설치(설계)	완료	80	80	'21년 이월사업

### III 행정사항

- 2022년도 지하도상가 노후시설 개보수사업 추진결과 제출: 市 건설행정과  
붙임 세부 추진내역 1부. 끝.

2023. 1. 10. 위 보고자 상가기획팀 토목4급

박용규 박용규