

## □ 지하도상가 위치 및 규모

상가명	위 치	시설규모	면 적 (㎡)			공사비
			총면적	임대 면적 (전용+공용)	통로·부대시설 (공공)	
			75,647	45,407	30,240	1,195억원
국제	중구 중구로 지하31(신창동4가)	L=222.8m B=11.8m	3,019	1,928	1,091	26억원
남포	중구 구덕로 지하44(남포동5가)	L=517.5m B=25.3~34.8m	17,747	10,015	7,732	207억원
광복	중구 중앙대로 지하17(중앙동6가)	L=411.5m B=25.5~35.5m	16,198	10,484	5,714	191억원
부전몰	부산진구 중앙대로 지하737(부전동)	L=412.7m B=23.5m	11,910	7,105	4,805	127억원
부산역	동구 중앙대로 지하200(초량동)	L=307.5m B=11.7m	3,641	1,625	2,016	41억원
서면몰	부산진구 중앙대로 지하717(부전동)	L=403.2m B=23.4m	11,685	6,965	4,720	139억원
중앙몰	부산진구 가야대로 지하777(부전동)	L=255m B=18m~52m	11,447	7,285	4,162	464억원

## □ 지하도상가 주요 시설물 현황

○ 주요시설

구 분	점 포	출입구	전기·기계실	화장실	문화광장(전시실)	쉼터(휴게공간)	분수대
남 포	120	8	3	2	1	2	-
광 복	280	15	4	3	1	2	1
부전몰	334	11	4	3	1	0	2
국 제	334	9	4	2	1	-	2
부산역	82	8	3	1	-	2	-
서면몰	365	16	4	3	-	-	1
중앙몰	29	10	6	1	1	-	2

○ 주요설비

구 분	합 계	국 제	남 포	광 복	부전몰	부산역	서면몰	중앙몰	
총 면 적(m <sup>2</sup> )	75,647	3,019	17,747	16,198	11,910	3,641	11,685	11,447	
공 사 기 간		'80.4.29.~ '81.8.14.	'86.3.22. ~ '88.6.20.	'86.3.20.~ '88.7.11.	'84.7.23.~ '85.7.20.	'92.4.1. ~ '94.2.7.	'80.6.23. ~ '82.12.20.	'94.9.10.~ '97.11.06	
길 이(m)	2,530.15	222.8	517.5	411.5	412.65	307.5	403.2	255	
정밀안전 진단결과	시행시기	'18.12.20.	'17.09.14.	'17.09.14.	'19.12.14.	'18.12.20.	'19.12.20.	'19.12.20.	
	점결결과	B등급	B등급	B등급	B등급	B등급	양호	양호	
전 기 설 비	수전방식	3상 4선식, 22.9KV							
	수전용량(KVA)	12,950	400	2,750	1,900	2,600	600	2,700	2,000
	변 압 기(대)	24	2	4	4	4	2	6	2
	비상발전(KW)	2,625	252	364	327	445	327	455	455
기 계 설 비	냉 동 기(RT)	3,262	160	600	640	459	150	550	703
	보일러(Gcal/h)	5	-	2	-	1	-	1	1
	공기조화기(대)	35	2	8	6	6	2	5	6
소 방 설 비	옥내소화전(조)	64	4	11	7	17	8	-	17
	수동발신기(조)	136	7	26	25	27	9	24	18
	스프링클러헤드(개)	12,415	278	2,771	1,695	1,666	564	4,136	1,305
	자탐 감지기(개)	1,691	144	338	313	497	51	110	238
	소 화 기(개)	441	36	78	61	56	46	52	112
기 타 설 비	에스컬레이터(대)	8	-	4	4	-	-	-	-
	CCTV 카메라(대)	353	27	75	67	45	41	64	34
	도시가스(M3/월)	48,595	-	-	15,840	-	994	7,199	24,562
	위험물저장소(Liter)	33,670	-	18,000	-	13,700	450	980	540
	저수조(개소)	10	1	2	2	2	1	1	1